

咨询处理 - 硬件咨询 #1846

公司-一套系统-电动

2026-05-22 11:54 - 宁欣洋

状态:	更新	开始日期:	2026-05-22
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-06-26
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已成单		
描述			
成像，样品 激光下面有相对手动可调机构 样品台电动：x轴行程100mm-重复性正负5um，负载尺寸在确认 Y轴行程200mm-重复性正负5um，负载尺寸再确认 Z轴行程100mm-重复性正负5um，负载尺寸再确认 信息需补齐：负载还有装样品的夹具图纸。还有最右边光源的尺寸图 等待用户的反馈回复			

历史记录

#1 - 2026-05-27 15:38 - 薛立京

目前信息还在确认，客户还没给反馈回复

#2 - 2026-05-29 17:34 - 薛立京

还没给反馈回复

#3 - 2026-06-01 21:44 - 宁欣洋

- 计划完成日期 被设置为 2026-06-04

- 优先级 从 C级 变更为 A级

需要明早来了，我们碰一下方案，我把客户的需求描述清楚，需要安排出图。还有模型。
从设计到交付成品，只有25天的时间，所以留给我们设计图的时间只有2-3天
这个方案必须在周四给我。

#4 - 2026-06-02 08:47 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫

#5 - 2026-06-05 10:36 - 宁欣洋

- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 薛立京

这个模型做完了吗？镜头，容器还有led那套

#6 - 2026-06-05 10:46 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫

#7 - 2026-06-05 11:07 - 薛立京

- 文件 滑轨装配体.html 已添加

- 文件 滑轨装配体.STEP 已添加

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 索鹏鑫 变更为 宁欣洋

#8 - 2026-06-05 11:34 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

请告知我整体尺寸是多少，选配的台子是什么型号。

#9 - 2026-06-05 13:04 - 薛立京
- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

总长1000mm
宽530mm
高，最低点600mm

镜头：LO-ALN200
K-2电动角位台15度65台面(1)
K-1电动升降台60行程
样品：LO-ALN50
LO-ALX150
K-2电动120升降台
接收板：K-1电动升降台60行程

#10 - 2026-06-12 13:38 - 宁欣洋
- 计划完成日期 从 2026-06-04 变更为 2026-06-26
- 指派给 从 宁欣洋 变更为 单文惠
- 完结状态 已成单 已添加
- 完结状态 已删除 (未成单)

已成单。已付款，提醒我安排加工及图纸确认等诸多事宜。13日

#11 - 2026-06-15 18:30 - 宁欣洋
- 指派给 从 单文惠 变更为 曹晏彬

需要25日左右的安装调试，以及摇柄与光驰的应用，资料已经要了，我再要一下。

#12 - 2026-06-16 09:08 - 曹晏彬
- 状态 从 已反馈 变更为 更新
- 指派给 从 曹晏彬 变更为 宁欣洋

这个具体什么时候台子能到公司？能预留几天的调试时间？
现在不清楚摇杆会不会带来额外工作量，只能尽量多考虑

#13 - 2026-06-16 23:21 - 宁欣洋
- 指派给 从 宁欣洋 变更为 曹晏彬

预计25号到公司。我问问能否提前。我给客户说的是最晚27号交付。这套台子的7个轴，咱们应该都有做过适配在沈阳。用基本是用过的台子。你看看时间是否来的急？

#14 - 2026-06-17 08:51 - 曹晏彬
3天时间适配应该来得及，但是会缺乏测试时间
我需要

1. 尽早把摇杆相关的介绍资料发给我
2. 告诉我这7个轴是不是一个控制器，分别都是什么轴，平移升降摆动转动分别几个

#15 - 2026-06-17 08:51 - 曹晏彬
- 指派给 从 曹晏彬 变更为 宁欣洋

文件			
滑轨装配体.html	26.8 MB	2026-06-05	薛立京
滑轨装配体.STEP	32.8 MB	2026-06-05	薛立京