

咨询处理 - 硬件咨询 #2274

机械结构件-北京理工-刘崇泰

2026-08-05 18:28 - 宁欣洋

|                                                                                                                                  |     |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                                                                                              | 已反馈 | 开始日期:   | 2026-08-10 |
| 优先级:                                                                                                                             | A级  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                                                             | 单文惠 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                                                              |     | 预期时间:   | 0:00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                            |     |         |            |
| 完结状态:                                                                                                                            | 未成单 |         |            |
| 描述                                                                                                                               |     |         |            |
| 需要10-3帕环境，真空套筒还有支杆12.7mm，标准尺寸，光中心高119mm，可上下调节匹配，需要不锈钢套筒3寸，支杆4寸，不锈钢2轴真空镜架1寸，不锈钢压板，（是否需要出图？）共2套。真空镜架可选择GS.JC.代卖给客户。我需要知道价格。还有供货周期。 |     |         |            |
| 子任务:                                                                                                                             |     |         |            |
| 硬件咨询 # 2278: 咨询2274子任务-机械结构件-北京理工-刘崇泰                                                                                            |     |         | 已反馈        |

历史记录

#1 - 2026-08-06 09:22 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-08-06 09:32 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

这个套筒是要底座式套筒吗，配合普通的压板，我看了看索雷博好像没有这种真空的，有的是标准式套筒和挠性无空隙压块。

以下是问的曹经理的回复：

套筒的装配需要在无尘箱里面装

我们需要额外准备的：  
IPA清洗剂或者无残留碱性清洗剂，用于洗掉工件表面灰尘和油脂；  
去离子水，用于洗掉清洗剂；  
无尘真空加热炉，用于洗掉去离子水（这个还需额外考虑供电问题，因为办公室压根没有那么大功率的余量，所以得找能支持高功率的场所去加热）；  
超声波清洗机，用于以上清洗步骤；  
双层真空包装袋，用于装配后的包装。

当然了，以上也全都可以外包，如果能找到有这些条件的厂子的话。  
如果做不到以上条件，那我建议是不接这个活，即使只是真空支杆也直接外购。

这个是怎么打算，还需要出图吗，还是直接找标准品代买

#3 - 2026-08-06 11:47 - 宁欣洋

装配什么？只有杆子套筒还有压板，需要装配什么？我不理解。镜架已经告知需要代买了。

#4 - 2026-08-06 11:47 - 宁欣洋

- 指派给从 宁欣洋 变更为 薛立京

#5 - 2026-08-06 14:28 - 薛立京

- 文件 真空加工件.rar 已添加

- 指派给从 薛立京 变更为 单文惠

真空镜架，工术有，一英寸二轴不锈钢顶丝O型，价格580，货期现货。  
其他加工件图纸已上传，需要惠姐报价@Shanwh

#6 - 2026-08-08 11:11 - 宁欣洋

- 文件 clipboard-202608081109-45o4k.jpg 已添加

- 指派给 从 单文惠 变更为 曹晏彬

[图片]

clipboard-202608081109-45o4k.jpg

我理解错客户的意思了，客户实际需要真空爬高架  
柱子高度至少250mm，最低的反射镜架高度60-119mm之间，最高在230mm。

#7 - 2026-08-08 11:12 - 宁欣洋

这种爬高架是否有适配真空10-3帕，或者是否有组合可以实现？需要匹配产品。

#8 - 2026-08-08 11:14 - 宁欣洋

底座底部+柱子顶部高度不能超过250mm。

#9 - 2026-08-08 13:10 - 曹晏彬

- 状态 从 已反馈 变更为 更新

#10 - 2026-08-08 13:10 - 曹晏彬

- 状态 从 更新 变更为 评估中

#11 - 2026-08-08 13:22 - 曹晏彬

- 文件 clipboard-202608081322-ev8ek.png 已添加

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 曹晏彬 变更为 宁欣洋

现成的真空爬高架只有索雷博有，所以不太可能直接采购了  
我看上面已经出了真空加工图纸，那就只需再补充这俩东西做真空版就行了，再搭配一个25mm直径的立柱就可以组成一套爬高架。  
clipboard-202608081322-ev8ek.png

#12 - 2026-08-08 16:03 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 曹晏彬

需要谁来匹配？需要谁来画图？您指派一下吧

#13 - 2026-08-08 16:06 - 曹晏彬

- 状态 从 已反馈 变更为 更新

#14 - 2026-08-08 16:08 - 曹晏彬

- 指派给 从 曹晏彬 变更为 薛立京

按照上面的沟通情况，补充3样东西的真空加工件图纸：

- 1.25mm立柱，高度匹配客户需求；
- 2.接杆滑块，用于将镜架固定到立柱上；
- 3.真空版的45 ° 转接件。

#15 - 2026-08-10 09:03 - 宁欣洋

- 子任务 #2278 已添加

#16 - 2026-08-10 13:12 - 薛立京

- 状态 从 更新 变更为 评估中

#17 - 2026-08-10 16:45 - 薛立京

- 文件 真空爬高架.rar 已添加

- 文件 clipboard-202608101641-ccinm.png 已添加

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

目前加工的是3个件，25mm柱子（1/套），45度转接（2/套），25mm接杆滑块（2/套）。45度转接加工图纸里是带有刻度的，如果不需要刻度，可以工

术买标准品，OMAO-1-45S 兼容真空使用，价格400  
其他部分镜架2/套，需要工术购买，标准接杆底座，1/套，需要公司发过去进行真空处理  
需要惠姐进行报价

| 名称                                                                                                | 修改日期            | 类型                | 大小       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
|  25mm支杆.pdf      | 2026/8/10 16:06 | WPS PDF 文档        | 114 KB   |
|  25mm支杆.STEP     | 2026/8/10 15:54 | SldWorks 2024 ... | 1,143 KB |
|  45度转接.pdf       | 2026/8/10 15:47 | WPS PDF 文档        | 190 KB   |
|  45度转接.STEP      | 2026/8/10 15:43 | SldWorks 2024 ... | 4,130 KB |
|  Ø25 mm接杆滑块.pdf  | 2026/8/10 16:05 | WPS PDF 文档        | 126 KB   |
|  Ø25 mm接杆滑块.STEP | 2026/8/10 15:58 | SldWorks 2024 ... | 232 KB   |

#18 - 2026-08-26 10:48 - 宁欣洋  
爬高架，货品已到，需要检查发货

文件

|                                  |         |            |     |
|----------------------------------|---------|------------|-----|
| 真空加工件.rar                        | 909 KB  | 2026-08-06 | 薛立京 |
| clipboard-202608081109-45o4k.jpg | 137 KB  | 2026-08-08 | 宁欣洋 |
| clipboard-202608081322-ev8ek.png | 416 KB  | 2026-08-08 | 曹晏彬 |
| 真空爬高架.rar                        | 1.46 MB | 2026-08-10 | 薛立京 |
| clipboard-202608101641-ccinm.png | 36.6 KB | 2026-08-10 | 薛立京 |